

П

**План мероприятий по подготовке котельной и системы отопления
МБОУ «Сеневская ООШ №21»
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

№ /п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Проведение технического диагностирования здания теплогенераторной с расположенными в нем технологическими газоиспользующими установками и внутренними газопроводами, для установления предельных сроков дальнейшей эксплуатации	Август	Специалисты обслуживающей организации
2.	Сдать на гос. Поверку манометры, газоанализаторы в ФБУ «ТУЛЬСКИЙ ЦСМ»	Июнь	Специалисты обслуживающей организации
3.	Установить приборы после поверки на место	Август	Специалисты обслуживающей организации
4.	Оператору котельной пройти обучение по правилам пользования газом и технике безопасности	Июнь	Администрация школы
5.	Выполнить чистку горелочных устройств	Сентябрь	Специалисты обслуживающей организации
6.	Произвести химический анализ воды в контуре отопления	Сентябрь	Специалисты обслуживающей организации
7.	Произвести химический анализ воды после установки умягчения	Сентябрь	Специалисты обслуживающей организации
8.	Произвести проверку дымовых и вентиляционных каналов	Июль	Специалисты обслуживающей организации
9.	Проверить исправность автоматики включения резервных насосов и насосов подпитки системы отопления, сигнализации.	15 сентября	Оператор котельной
10.	Проверить работу аварийного генератора.	15 сентября	Оператор котельной
11.	Обеспечить запас соли	15 сентября	Администрация школы
12.	Произвести химическую промывку котлов для удаления отложений	25 сентября	Оператор котельной
13.	Произвести гидравлическое испытание системы отопления.	15 сентября	Оператор котельной
14.	Произвести зарядку воздухом гидроаккумуляторов	15 сентября	Оператор котельной
15.	Провести комиссионную проверку выполнения	До пуска	Администрация

	мероприятий с составлением акта.	котельной	школы
16.	Пуск котельной по специальному разрешению в зависимости от погодных условий.		Специалисты обслуживающей организации
17.	При первом пуске провести проверку правильности работы всех приборов, автоматики и сигнализации.		Специалисты обслуживающей организации

Зам. директора по безопасности
Завхоз
Оператор котельной

Карачун И.В.
Перова Ю.А.
Прохоров О.В.